

# 1 금정산성 복원

담당부서 : 문화공보과 진두석 (☎519-4084)

- 국가지정 문화재인 금정산성(사적 제215호)은 우리나라 최장의 성곽이나 많은 등산객 방문으로 훼손이 가속화되어 있어
- 금정산성의 복원을 통하여 소중한 문화유산의 전승·보존관리의 중요성을 알리고, 범어사 등과 연계한 관광자원화 추진 함

## □ 사업개요

- 문화재명 : 금정산성 (국가지정 사적 제215호)
- 사업내용 : 2014. 금정산성(북문 주변) 보수 공사  
※ 원효봉 방향(34.5m) 고당봉 방향(180.6m)
- 사업비 : 1,743백만원(국비 1,220 시523)
- 도급금액 : 금1,306,974,000원
- 공사기간 : 2014. 8. 8. ~ 2015. 6. 20.
- 공사업체 : 금세기종합건설(주) 대표 최영구

## □ 추진현황

- 2014. 1. 29. : 국고보조사업 사업예산 확정 통지
- 2014. 3. 19. : 국고보조사업 지침 통보
- 2014. 3. 17. : 기본 및 실시설계 착수 ⇒ 준공('14. 8. 29.)
- 2014. 5. 23. : 기술지도단 구성
- 2014. 6. 11. : 설계승인 의뢰(→ 문화재청) ⇒ 조건부 승인('14. 7. 16.)
- 2014. 6. 20. : 공사 및 감리 계약 의뢰(→ 재무과)

- 2014. 8. 8. : 공사착공
- 2014. 9. 23. : 현장자문(1차) 실시
- 2014. 12. 22. : 현장자문(2차) 실시
- 2014. 12. 24. : 동절기 공사중지 요청(시공사)
- 2015. 1. 30. : 설계변경승인 의뢰(→ 문화재청) ⇒ 조건부 승인('15. 3. 31.)
- 2015. 3. 20. : 해빙기 공사재개 요청(시공사)
- 2015. 4. 13. : 설계변경 계약심사 의뢰(→기획감사실) ⇒ 완료('15. 4. 17.)
- 2015. 4. 20. : 설계변경 계약 의뢰(→재무과)
- 2015. 6. 18. : 준공계 제출
- 2015. 6. 19. : 준공검사

# □ 위치도

