

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

■ 우리 금정구에서 '14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사 업 명	총 사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
범어사 선문화센터 건립	70			70	2017	2015(시)	0
금정구 보훈회관 건립	2,106	-	506	1,577	'15.1.27 준공	2013	100% (잔액:23백만원)
노포동 고분로 확장공사	6,000	-	-	6,000	2019	2014	-
범어사 하행선 도로확장공사	8,000	-	-	8,000	2019	2014	1% (설계용역비확보)
선동 상현로 보도교 설치공사	3,000	-	90	2,910	2017	2014	3% (설계용역완료)

▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	범어사 선문화센터 건립	담당자	문화공보과 최은영(2519-4082)		
<input type="checkbox"/> 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 참여가 용이한 복합문화공간으로서의 선문화 체험공간 조성 ○ 범어사를 찾는 내·외국인들에게 선문화 홍보 및 한국 전통사찰의 정수를 느낄 수 있는 문화콘텐츠 제공 ○ 불교 역사와 전통문화의 계승지로서의 역할수행을 위한 최적 환경 구축 					
<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2015년 5월 ~ 2017년 5월 (2년) ○ 위 치 : 청룡동 480번지 일대 (제1종 일반주거지역) ○ 규 모 : 부지 4,486㎡(1,357평) ▷ 건축물 1,980㎡ (600평, 2개동, 지상2층) 					
<input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 70억원 (국비 21억, 지방비 21억, 범어사 28억) <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p>					
		집행액		향후 소요액	
구 분	계	기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	70			24	46
국 비	21			10	11
시 도 비	20			10	10
시군구비	1			1	
지 방 채					
민간자본	28			3	25
기 타					
<input type="checkbox"/> 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 투자사업 시 심사 : 조건부 승인 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 중기지방재정계획 반영 및 공공성을 확보 할 수 있는 운영방안 확정 후 추진 					
<input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국·시비 보조금 교부 신청 ○ 실시설계 용역 및 착공 					

사업명	금정구 보훈회관 건립	담당자	사회복지과 고정은(☎519-4312)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 보훈대상자에 대한 예우시책 추진으로 나라사랑 정신 확산
- 보훈단체 장기 숙원사업 해결로 자긍심 고취

사업개요

- 기 간 : 2013년 1월 ~ 2015년 1월
- 위 치 : 반송로 490번길49(금사동 545-22)
- 규 모 : 지상2층 건립(부지 1,479㎡, 건물 연면적 885.86㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,106백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,106		506	1577	23(잔액)
국 비	500			500	
시 도 비	500		500		
시군구비	606		6	579	21(잔액)
지 방 채					
민간자본					
기 타	500			498	2(잔액)

추진상황

- 2013. 6월 : 부지 매입
- 2014. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 착공
- 2014. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 완료, 사업시행허가 및 공사 착공
- 2015. 1월 : 공사 준공
- 2015. 2월 : 개관식 개최
- 2015. 3월 : 보훈단체 입주 완료

사업변경 내역

- 총사업비 및 재원 변경 (단위:백만원)

구 분	당 초	변 경
총사업비	2,400	2,106
재원구분	국비 500, 시도비 500 시군구비 400, 기타 1,000	국비 500, 시도비 500 시군구비 606, 기타 500

사업명	노포동 고분로확장공사	담당자	건설과 이진빈(☎519-4691)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노포동 공영차고지 조성 및 부산외곽순환도로 개설에 따른 지역간 연계 도로 확충 및 개발제한구역내 도시기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2019
- 위 치 : 금정구 노포동 국도7호선 ~ 두구동 체육공원로
- 규 모 : 도로확장 L=1,540m, B=15→25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	6,000				6,000
국 비	5,400				5,400
시 도 비					
시군구비	600				600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2014. : 투융자심사 완료(조건부 : 중기재정계획반영, 국비 우선확보)

향후계획

- 2016. : 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역 수행
- 2017. ~2019. : 연차별 공사 시행

사업변경 내역

- 변경없음

사업명	범어사 하행선 도로확장공사	담당자	건설과 강영훈(☎519-4694)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도로확장으로 교통체계 개선 및 개발제한구역내 도시기반 시설확충으로 지역균형발전 도로 및 주민숙원사업 해소
- 금정산과 범어사 등과 연계한 관광자원화 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2019
- 위 치 : 금정구 청룡동 435번지 일원(범어사로 하행선)
- 규 모 : 도로확장 L=1,116m, B=12→20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	8,000			100	7,900
국 비	7,200				7,200
시 도 비					
시군구비	800			100	700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 2014. : 투융자심사 완료(조건부 : 중기재정계획반영, 국비 우선확보)
- 2015. 6. : 제1회 추경 예산 실시설계용역 1억원 확보

향후계획

- 2015. 8. ~12. : 실시설계용역 수행
- 2016. ~ 2019. : 연차별 공사 시행

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	선동 상현로 보도교 설치공사	담당자	건설과 박치현(☎519-4692)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 금정구~기장군 도로 완전 개통시 증가하는 차량 통행량 수용 및 보행자와 자전거 이용자 안전한 통행로 확보
- 회동수원지 및 갈맷길 연계로 도시민 휴식처 제공

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2017
- 위 치 : 금정구 선동 상현마을 일원(선동교)
- 규 모 : 보도교 설치 L=84m, B=2.6m×2, 접속도로 L=140m, B=6m, 선동교 보수보강 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,000		90		2,910
국 비	2,700		81		2,619
시 도 비					
시군구비	300		9		291
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2014. : 투융자심사 완료(적정)
- 2015. 5. : 실시설계용역 완료

향후계획

- 2016. ~ 2017. : 연차별 공사 시행

사업변경 내역

- 해당없음

11-2. 지방채 발행사업

■ 우리 금정구에서 '14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당사항이 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
	해	당	사	항	없	음		

- ▶ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업
- ▶ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외
- ▶ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음

■ 우리 금정구에서 '14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'12년까지 부담액	'13년 부담액	'14년 이후 부담 예정액	
BTL		해	당	없	음		
BTO		해	당	없	음		

- ▶ 총사업비 : 민간투자사업십의시 총사업비
- ▶ 재정부담액
 - 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2013년까지는 집행액(결산기준), 2014년 이후는 추정액
- ▶ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비