

구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목	금샘로 완전 개통을 위한 행정지원			관리번호	2-1-1
주관부서	건설과	팀 장	시설6급 조현호 (☎4723)	관련부서	
		담당자	시설7급 김 철 (☎4722)		
사업기간	1993 ~ 2026년 이후 [임기 내 완료]		소요예산	105,425백만원(시 91,413 기타 14,012)	
추진상황	추진중	진 도	10% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 산성터널 접속도로 연결 및 중앙대로 교통체증 해소				
추진과제	○ 금샘로 완전 개통을 위한 행정 지원				

1. 사업개요

- 위 치 : 금강식물원 ~ 부산대학교 ~ 구서롯데캐슬 APT 일원
- 사업규모 : 도로개설 L=3,550m, B=20m ※ 미개설 L=850m
- 총사업비 : 105,425백만원(공사비 80,086, 보상21,000, 기타 4,339)

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
총 계	105,425	42,125			10,000	53,300		
소요 예산 (계획)	소계	63,300	42,125		10,000	53,300		
	국비							
	시비	63,300	28,113		10,000	53,300		
	구비							
	기타		14,012					
투입 예산	소계	42,125	42,125					
	국비							
	시비	28,113	28,113					
	구비							
	기타	14,012	14,012					

3. 추진실적 [2023. 6. 1.~2023. 12. 31.]

- '23. 6.15. : 제1회 실무자 회의(區·學·市)
- '23. 6.23. : 제2회 협의회(區·學·市)
- '23. 6.30. : 부산대 검토위원회 구성(총13명)
- '23. 7.12. : 제1회 검토위원회
- '23. 7.31. : 제2회 검토위원회
- '23. 8.18. : 제2회실무자 회의(區·學·市)
- '23. 7.31. : 제3회 검토위원회
- '23.12. 5. : 제3회 협의회(區·學·市)

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

(문제점)

- (부산대) 학습권 침해 지속, 연구실 등 노후건물 안전 훼손 우려 주장

(대 책)

- (부산시) 공기단축, 건물안전 확보 등 학교 측 요구사항 적극 수용
- 부산대 구성원 간 갈등 해소 우선 필요(검토위원회 등)
- 區·市·學 협의회를 격월간 1회 개최하여 금샘로 개설에 대한 공감대 형성 필요

5. 향후계획

- '24. 1.: 제3회 실무자 회의 개최(區·學·市)
- '24. 2.: 제4회 협의회 개최(區·學·市)
- '24. 3. ~ '26.: 격월간 1회 협의회 개최 및 공사추진(2026년 이후 준공)

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

위치도	현장사진