

구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목	공영주차장 확충을 통한 주차환경 개선			관리번호	4-3-3
주관부서	교통행정과	팀 장	행정6급 김맹조 (☎4513)	관련부서	
		담당자	시설7급 박지훈 (☎4512)		
사업기간	2022 ~ 2024 [임기 내 완료]		소요예산	6,300백만원(국 2,500 시 1,210 구 2,590)	
추진상황	(추진중)		진 도	10 %	
공약목표	○ 공영주차장 확충을 통해 주차환경개선지구 및 주차수요가 높은 지역의 주차난 해소				
추진과제	○ 주차환경개선지구 중심으로 대상지 선정 및 예산 확보 후 사업 추진				

1. 추진개요

- 대 상 지 : 확정사업 2개소(서2동, 선두구동)이며, 추가 1~2개소 목표
- 사업내용 : 서2동 공영주차장 증축(사업비: 3,500백만원)
두구동 공영주차장 신설(사업비: 2,800백만원)

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	계	6,300	-	4,790	1,510	-	-	-
	국비	2,500	-	2,500	-	-	-	-
	시비	1,210	-	700	250	260	-	-
	구비	2,590	-	1,590	1,000	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-
투입 예산	계	6,300	-	4,790	1,510	-	-	-
	국비	2,500	-	2,500	-	-	-	-
	시비	1,210	-	700	510	-	-	-
	구비	2,590	-	1,590	1,000	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

3. 추진실적

- 서2동 공영주차장 증축공사
 - B.F 예비인증 절차 이행
 - 공사 착공
- 두구동 수내 공영주차장 조성
 - 실시계획고시 게재
 - 실시설계완료 및 협의보상 시행

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 두구동 수내 공영주차장 보상협의 시 소유자들의 보상금 과다 요구에 따른 협의 지연 예상

5. 향후계획

- 두구동 수내 공영주차장 조성으로 주차환경 개선 도모
- 주차장수급실태조사 용역을 바탕으로, 필요 대상지 개선

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

- 해당없음